

GIACIMENTO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	MESE	INIZIO	FINE	N° DI GIORNI DI INDISPONIBILITA'	Capacità non disponibile
CELLINO	Verifica funzionamento e taratura valvole di sicurezza	APRILE 2015	18 - apr - 15	28 - apr - 15	11 *	0
CELLINO	Verifiche periodiche Recipienti a pressione		18 - apr - 15	28 - apr - 15	11 *	0
CELLINO	Manutenzione COMPRESSORE N.P. 4HM		18 - apr - 15	28 - apr - 15	11 *	0
CELLINO	Manutenzione COMPRESSORE Thomassen		18 - apr - 15	28 - apr - 15	11 *	0
CELLINO	Verifica funzionalità e taratura sensori gas		18 - apr - 15	28 - apr - 15	11 *	0
CELLINO	Prova funzionale secondo matrice causa-effetti Pozzi Stock (SDV, BDV ECC.)		18 - apr - 15	28 - apr - 15	11 *	0
CELLINO	Prova funzionale secondo matrice causa-effetti Centrale (SDV, BDV ECC.)		18 - apr - 15	28 - apr - 15	11 *	0
CELLINO	Verifica Cavi termosensibili e centralina " FAS "		18 - apr - 15	28 - apr - 15	11 *	0
CELLINO	Tarature sistema di misura gas Stock in/out*		18 - apr - 15	28 - apr - 15	11 *	0
CELLINO	Manutenzione autorespiratori		18 - apr - 15	28 - apr - 15	11 *	0
CELLINO	Valvole (regolatrici, manuali, ecc.): ingrassaggio		18 - apr - 15	28 - apr - 15	11 *	0
CELLINO	Gradienti Statici di Pressione e taratura valvole di fondo con controllo P all'Anulus		18 - apr - 15	28 - apr - 15	11 *	0
CELLINO	Manutenzione ponte radio, impianti ricetrasmittenti fissi e mobili e Combinatori telefonici		18 - apr - 15	28 - apr - 15	11 *	0
CELLINO	Verifica funzionalità sistemi DCS / ESD		18 - apr - 15	28 - apr - 15	11 *	0
CELLINO	Verifica impianti estinz. fissi, estintori portatili e mat. Antincendio + Sensori Fumi		18 - apr - 15	28 - apr - 15	11 *	0
CELLINO	Manutenzione Fuel gas di centrale: riduttori		18 - apr - 15	28 - apr - 15	11 *	0
CELLINO	Manutenzione Gruppo elettrog. di Soccorso C.le		18 - apr - 15	28 - apr - 15	11 *	0
CELLINO	Manutenzione Gruppo elettrog. di Soccorso CLI 35		18 - apr - 15	28 - apr - 15	11 *	0
CELLINO	Manutenzione impianto illuminazione		18 - apr - 15	28 - apr - 15	11 *	0
CELLINO	Manutenzione Sist. spegn. CO2 Torcia Fredda.		18 - apr - 15	28 - apr - 15	11 *	0
CELLINO	Monitoraggio subsidenza		01 - apr - 15	30 - mar - 16	0 **	0
COLLALTO	Verifica funzionamento e taratura valvole di sicurezza		01 - apr - 15	17 - apr - 15	17 *	0
COLLALTO	Verifiche periodiche Recipienti a pressione		01 - apr - 15	17 - apr - 15	17 *	0
COLLALTO	Gradienti Statici di Pressione e taratura valvole di fondo con controllo Pressioni all'Anulus		1 - apr - 15	17 - apr - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione ponte radio, Rete fibra ottica, impianti ricetrasmittenti fissi e mobili		1 - apr - 15	17 - apr - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione gru bitrave (carrì ponte box 4HF)		1 - apr - 15	17 - apr - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Strum. di sicurezza Rigeneneratori , Termocombustori e Centrale		1 - apr - 15	17 - apr - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Strum. di controllo Rigeneneratori , Termocombustori e Centrale		1 - apr - 15	17 - apr - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Strumentazione di sicurezza pozzi		1 - apr - 15	17 - apr - 15	17 *	0
COLLALTO	Verifica funzionalità sistemi DCS / ESD		1 - apr - 15	17 - apr - 15	17 *	0
COLLALTO	Verifica funzionalità e taratura sensori gas		1 - apr - 15	17 - apr - 15	17 *	0
COLLALTO	Verifica funzionale valvole di blocco / depressurizzazione (SDV / BDV)		1 - apr - 15	17 - apr - 15	17 *	0
COLLALTO	Prova funzionale secondo matrice causa-effetti		1 - apr - 15	17 - apr - 15	17 *	0
COLLALTO	Controllo e taratura strumentazione di processo		1 - apr - 15	17 - apr - 15	17 *	0
COLLALTO	Verifica impianti estinz. fissi (inergen, CO2), estintori portatili e mat. antincendio		1 - apr - 15	17 - apr - 15	17 *	0
COLLALTO	Rivelatori incendio-fumi c/o Uffici + Cab. Electr. + Baie trasf. + G.E. + Sist. spegn. CO2 Cand.		1 - apr - 15	17 - apr - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Cavi termosensibili e centralina " FAS "		1 - apr - 15	17 - apr - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Condizionamento cabina elettrica vecchia		1 - apr - 15	17 - apr - 15	17 *	0
COLLALTO	Monitoraggio subsidenza		01 - apr - 15	30 - mar - 16	0 **	0
COLLALTO	Monitoraggio Sismica		01 - apr - 15	30 - mar - 16	0 **	0
SAN POTITO	Monitoraggio subsidenza	01 - apr - 15	30 - mar - 16	0 **	0	
SAN POTITO	Monitoraggio Satellitare	01 - apr - 15	30 - mar - 16	0 **	0	
COLLALTO	Manutenzione Compressori aria strumenti + Essiccatori	11 - mag - 15	15 - mag - 15	0	0	
COLLALTO	Manutenzione Pompe antincendio	12 - mag - 15	14 - mag - 15	0	0	
SAN POTITO	Misura impianti di messa a terra Centrale	02 - mag - 15	15 - mag - 15	0	0	
SAN POTITO	Misura impianti di messa a terra aree pozzo	02 - mag - 15	15 - mag - 15	0	0	
SAN POTITO	Verifica impianti elettrici (Atex Dpr 462/2001)	02 - mag - 15	15 - mag - 15	0	0	
SAN POTITO	Protezione catodica metanodotti e flow lines (*)	04 - mag - 15	08 - mag - 15	0	0	
SAN POTITO	Manutenzione Condizionamento Castel Bolognese	04 - mag - 15	08 - mag - 15	0	0	
SAN POTITO	Manutenzione Condizionamento Aree pozzo	04 - mag - 15	08 - mag - 15	0	0	
SAN POTITO	Manutenzione Impianto condizionamento uffici (sala controllo, cabina elettrica)	04 - mag - 15	08 - mag - 15	0	0	
SAN POTITO	Side track C2 e C6 e work over SP A1 Dir	25 - mag - 15	05 - set - 15	103	100%	
CELLINO	Manutenzione Condizionatori centrale, cellino 35 e aree pozzo	01 - giu - 15	05 - mag - 15	0	0	
CELLINO	Taratura esplosimetri ATX 620	01 - giu - 15	15 - giu - 15	0	0	
COLLALTO	Taratura esplosimetro MX 6	01 - giu - 15	15 - giu - 15	0	0	
COLLALTO	Taratura esplosimetri ATX 620	01 - giu - 15	15 - giu - 15	0	0	
COLLALTO	Taratura gas cromatografo UNMIG + analizzatore ossigeno	01 - giu - 15	15 - giu - 15	0	0	
COLLALTO	Taratura gas cromatografo SRG	01 - giu - 15	15 - giu - 15	0	0	
COLLALTO	Manutenzione analizzatore Dew-Point SRG	01 - giu - 15	15 - giu - 15	0	0	
SAN POTITO	Manutenzione impianto trattamento acque di prima pioggia	08 - giu - 15	14 - giu - 15	0	0	
SAN POTITO	Manutenzione gru bitrave (carrì ponte box 4HF)	08 - giu - 15	14 - giu - 15	0	0	
SAN POTITO	Manutenzione Pompa glicole 95-G-001 A	15 - giu - 15	20 - giu - 15	0	0	
SAN POTITO	Controllo profondità di posa flow-line	01 - giu - 15	30 - giu - 15	0	0	
SAN POTITO	Manutenzione Pompa glicole 95-G-001 B	15 - giu - 15	20 - giu - 15	0	0	
SAN POTITO	Manutenzione Pompa trasferimento glicole PG 1	15 - giu - 15	20 - giu - 15	0	0	
SAN POTITO	Manutenzione Pompa trasferimento glicole PG 7	15 - giu - 15	20 - giu - 15	0	0	
SAN POTITO	Manutenzione Pompe glicole aree pozzo	15 - giu - 15	20 - giu - 15	0	0	
CELLINO	Manutenzione Colonna disidratazione (meccanica varia)	15 - lug - 15	20 - lug - 15	0	0	
CELLINO	Misura impianti di messa a terra aree pozzo Prod	06 - lug - 15	20 - lug - 15	0	0	
CELLINO	Side track CE36	21 - ago - 15	19 - nov - 15	90	45%	
CELLINO	Manutenzione Gruppi di Continuità "SIEL" C.le	07 - set - 15	12 - set - 15	0	0	
CELLINO	Manutenzione Gruppi di Continuità "SIEL" CLI 35	07 - set - 15	12 - set - 15	0	0	
CELLINO	Manutenzione Gruppo di Continuità "SIEL" Ponte Radio CLI 32	07 - set - 15	12 - set - 15	0	0	
CELLINO	Manutenzione Motore Gruppo Elettrogeno di soccorso di centrale	01 - set - 15	05 - set - 15	0	0	
CELLINO	Manutenzione Pompa antincendio	01 - set - 15	05 - set - 15	0	0	
CELLINO	Manutenzione rigeneratore	01 - set - 15	05 - set - 15	0	0	
CELLINO	Manutenzione termocombustore	01 - set - 15	05 - set - 15	0	0	
CELLINO	Controllo profondità di posa flow-line	01 - set - 15	30 - set - 15	0	0	
COLLALTO	Manutenzione impianto illuminazione	01 - set - 15	05 - set - 15	0	0	
COLLALTO	Manutenzione Riscaldatori	01 - set - 15	05 - set - 15	0	0	

** Solo per giacimento S.Potito

** Solo per giacimento Cellino

CELLINO	Manutenzione Strumentazione di sicurezza compressore 4HM EK3	01 - ott - 15	11 - ott - 15	11 *	0
CELLINO	Manutenzione Strumentazione di controllo compressore 4HM EK3	01 - ott - 15	11 - ott - 15	11 *	0
CELLINO	Manutenzione Strumentazione di sicurezza compressore Thomassen EK2	01 - ott - 15	11 - ott - 15	11 *	0
CELLINO	Manutenzione Strumentazione di controllo compressore Thomassen EK2	01 - ott - 15	11 - ott - 15	11 *	0
CELLINO	Manutenzione Strumentazione di sicurezza compressore 2HM CLI 35	01 - ott - 15	11 - ott - 15	11 *	0
CELLINO	Manutenzione Strumentazione di controllo compressore 2HM CLI 35	01 - ott - 15	11 - ott - 15	11 *	0
CELLINO	Manutenzione Strumentazione di sicurezza compressore OA/1 EK1	01 - ott - 15	11 - ott - 15	11 *	0
CELLINO	Manutenzione Strumentazione di controllo compressore OA/1 EK1	01 - ott - 15	11 - ott - 15	11 *	0
CELLINO	Manutenzione Strum. di sicurezza Rigenatore, Termocombustore e Centrale	01 - ott - 15	11 - ott - 15	11 *	0
CELLINO	Manutenzione Strum. di controllo Rigenatori, Termocombustori e Centrale	01 - ott - 15	11 - ott - 15	11 *	0
CELLINO	Manutenzione Strumentazione di sicurezza Centrale e Pozzi Stock (PT,PSL/H)	01 - ott - 15	11 - ott - 15	11 *	0
CELLINO	Manutenzione Misuratore gas strumenti	01 - ott - 15	11 - ott - 15	11 *	0
CELLINO	Manutenzione Protezione scomparti 20 KV	01 - ott - 15	11 - ott - 15	11 *	0
CELLINO	Manutenzione Protezioni scomparto TR 1 (6 kV)	01 - ott - 15	11 - ott - 15	11 *	0
CELLINO	Manutenzione Protezioni scomparto TR 2 (6 kV)	01 - ott - 15	11 - ott - 15	11 *	0
CELLINO	Manutenzione Protezioni scomparto TR 3 (0,4 kV)	01 - ott - 15	11 - ott - 15	11 *	0
CELLINO	Manutenzione Protezione scomparti 20 KV Cli 35	01 - ott - 15	11 - ott - 15	11 *	0
CELLINO	Manutenzione Protezioni scomparto TR CLI 35 (6kV)	01 - ott - 15	11 - ott - 15	11 *	0
CELLINO	Manutenzione Protezioni scomparto TR CLI 35 (0,4kV)	01 - ott - 15	11 - ott - 15	11 *	0
CELLINO	Rilievi termografici apparecchiature elettriche	01 - ott - 15	11 - ott - 15	11 *	0
CELLINO	Manutenzione cassette MCC centrale	01 - ott - 15	11 - ott - 15	11 *	0
CELLINO	Manutenzione cassette MCC CLI 35	01 - ott - 15	11 - ott - 15	11 *	0
CELLINO	Manutenzione BOX MT/BT Centrale	01 - ott - 15	11 - ott - 15	11 *	0
CELLINO	Manutenzione BOX MT/BT CLI 35	01 - ott - 15	11 - ott - 15	11 *	0
CELLINO	Manutenzione Quadri MT/BT Centrale	01 - ott - 15	11 - ott - 15	11 *	0
CELLINO	Manutenzione Quadri MT/BT CLI 35	01 - ott - 15	11 - ott - 15	11 *	0
CELLINO	Manutenzione Protezioni scomparto rifasamento motore 4HM	01 - ott - 15	11 - ott - 15	11 *	0
CELLINO	Manutenzione Protezioni scomparto rifasamento motore Thomassen	01 - ott - 15	11 - ott - 15	11 *	0
CELLINO	Manutenzione Protezioni scomparto rifasamento motore CLI 35	01 - ott - 15	11 - ott - 15	11 *	0
CELLINO	Prove isolamento cavi utenze in M.T.	01 - ott - 15	11 - ott - 15	11 *	0
CELLINO	Gradienti Statici di Pressione e taratura valvole di fondo con controllo P all'Anulus	01 - ott - 15	11 - ott - 15	11 *	0
CELLINO	Verifica impianti estinz. fissi, estintori portatili e mat. Antincendio + Sensori Fumi	01 - ott - 15	11 - ott - 15	11 *	0
COLLALTO	Manutenzione Gruppi elettrogeni di Soccorso	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Impianto fotovoltaico e termico	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Protezioni scomparti 20 KV	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Protezioni scomparto TR 1	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Protezioni scomparto TR 2	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Protezioni scomparto TR 3	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Protezioni scomparto TR 4	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Protezioni scomparto TLF 1 A/B	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Protezioni scomparto T1 A/B	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Protezioni scomparto T2 A/B	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Protezioni scomparto TR 5	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Protezioni scomparto TR 6	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Protezioni scomparto motore FP 101	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Protezioni scomparto motore FP 201	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Protezioni scomparto motore FP 301	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Protezioni scomparto motore FP 401	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Protezioni scomparto motore M-501	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Protezioni scomparto motore M-601	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Protezioni scomparto rifasamento motore FP 101	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Protezioni scomparto rifasamento motore FP 201	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Protezioni scomparto rifasamento motore FP 301	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Protezioni scomparto rifasamento motore FP 401	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Protezioni scomparto rifasamento linea 400 V	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Protezioni scomparto rifasamento motore M - 501	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Protezioni scomparto rifasamento motore M - 601	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Quadro VFD (soft start) motori compressori 4HF	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Rilievi termografici apparecchiature elettriche	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	MTZ cabina elettrica 20 KV / 11 KV / 0,4 KV (centrale nuova)	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Misura isolamento cavi utenze in M.T.	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Bruciatore, fotocellula ed accenditore rigeneratori	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Bruciatore, fotocellula ed accenditore termocombustori	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	MTZ cabina elettrica 20 KV / 6 KV / 0,4 KV (centrale vecchia)	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Strumentazione di sicurezza compressore P 101	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Strumentazione di controllo compressore P 101	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Strumentazione di sicurezza compressore P 201	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Strumentazione di controllo compressore P 201	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Strumentazione di sicurezza compressore P 301	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Strumentazione di controllo compressore P 301	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Strumentazione di sicurezza compressore P 401	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Strumentazione di controllo compressore P 401	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Strumentazione di sicurezza compressore P 501	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Strumentazione di controllo compressore P 501	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Strumentazione di sicurezza compressore P 601	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Strumentazione di controllo compressore P 601	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Strumentazione di sicurezza compressore SAFE	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Strumentazione di controllo compressore SAFE	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Strumentazione di misura pozzi	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Verifica impianti estinz. fissi (inergen, CO2), estintori portatili e mat. antincendio	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Rivelatori incendio-fumi c/o Uffici + Cab. Elettr. + Baie trasf. + G.E. + Sist. spegn. CO2 Cand.	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Tarature misura gas INVIO A R.N. ex coll. 8" liv. "A"	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Tarature misura gas INVIO A R.N. ex coll. 6" liv. "E"	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Tarature misura gas INVIO A R.N. met. 8"	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Tarature misura gas ARRIVO DA R.N. ex coll. 8" liv. "A"	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Tarature misura gas ARRIVO DA R.N. ex coll. 6" liv. "E"	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Tarature misura gas ARRIVO DA R.N. met. 8"	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Tarature misura fiscale gas POZZO CN 5	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Tarature misura fiscale gas INVIO A STOCK COLL. 16" liv. "A + E"	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Tarature misura fiscale gas ESTRAZ. DA STOCK COLL. 16" liv. "A + E"	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Tarature misura gas ARRIVO R.N. met. 24"	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Tarature misura gas autoconsumi centrale new + old	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Termodistruttore 55-FJ-001	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Manutenzione Termocombustore BR 4, Ventilatore di miscelazione K 2	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
COLLALTO	Gradienti Statici di Pressione e taratura valvole di fondo con controllo P all'Anulus	15 - ott - 15	31 - ott - 15	17 *	0
SAN POTTITO	Gradienti Statici di Pressione e taratura valvole di fondo con controllo P all'Anulus	08 - ott - 15	19 - ott - 15	12 *	0
SAN POTTITO	Tarature misura gas INTERCONNESSIONE DA STOCCAGGIO	08 - ott - 15	19 - ott - 15	12 *	0
SAN POTTITO	Tarature misura gas autoconsumi	08 - ott - 15	19 - ott - 15	12 *	0
SAN POTTITO	Verifica impianti estinz. fissi (inergen, CO2), estintori portatili e mat. antincendio	08 - ott - 15	19 - ott - 15	12 *	0
SAN POTTITO	Rivelatori incendio-fumi c/o Uffici + Cab. Elettr. + Baie trasf. + G.E. + Sist. spegn. CO2 Cand.	08 - ott - 15	19 - ott - 15	12 *	0
SAN POTTITO	Manutenzione Strum. di sicurezza Rigeneratori, Termocombustori e Centrale	08 - ott - 15	19 - ott - 15	12 *	0
SAN POTTITO	Manutenzione Strum. di controllo Rigeneratori, Termocombustori e Centrale	08 - ott - 15	19 - ott - 15	12 *	0
SAN POTTITO	Tarature misura fiscale gas ESTRAZ. DA STOCK (UNMIG)	08 - ott - 15	19 - ott - 15	12 *	0
SAN POTTITO	Manutenzione impianto illuminazione	08 - ott - 15	19 - ott - 15	12 *	0
SAN POTTITO	Manutenzione Termodistruttore 55-FJ-001	08 - ott - 15	19 - ott - 15	12 *	0
SAN POTTITO	Manutenzione Bruciatore, fotocellula ed accenditore termocombustori	08 - ott - 15	19 - ott - 15	12 *	0
SAN POTTITO	Manutenzione Bruciatore, fotocellula ed accenditore termocombustori	08 - ott - 15	19 - ott - 15	12 *	0
SAN POTTITO	Tarature misura fiscale Pozzo S.Pottito A1Dir (UNMIG)	08 - ott - 15	19 - ott - 15	12 *	0
SAN POTTITO	Tarature misura gas INTERCONNESSIONE IN STOCCAGGIO (CASTELBOLOGNESE)	08 - ott - 15	19 - ott - 15	12 *	0
SAN POTTITO	Tarature misura fiscale gas INVIO A STOCK (UNMIG)	08 - ott - 15	19 - ott - 15	12 *	0
SAN POTTITO	Ingrassaggio Valvole Xmas	08 - ott - 15	19 - ott - 15	12 *	0

OTTOBRE
2015

CELLINO	Analisi e determinazione C.E.R. acque di strato e fossa IMHOFF		02 - nov - 15	06 - nov - 15	0	0
CELLINO	Verifica/Sostit. batterie tampone PLC compressori 2HM - 4HM - Thomassen		02 - nov - 15	13 - nov - 15	0	0
COLLALTO	Manutenzione (verifica e pulizia) J BOX (Centrale e aree pozzo)		02 - nov - 15	30 - nov - 15	0	0
COLLALTO	Manutenzione Gruppi di Continuità "RIELLO" + Batterie		02 - nov - 15	06 - nov - 15	0	0
COLLALTO	Manutenzione Gruppi di Continuità "ASTRID" + Batterie		02 - nov - 15	06 - nov - 15	0	0
COLLALTO	Manutenzione Pompa glicole 95-G-001 A		02 - nov - 15	06 - nov - 15	0	0
COLLALTO	Manutenzione Pompa glicole 95-G-001 B		02 - nov - 15	06 - nov - 15	0	0
COLLALTO	Manutenzione Pompe glicole aree pozzo		02 - nov - 15	06 - nov - 15	0	0
COLLALTO	Manutenzione Compressori recupero gas		02 - nov - 15	25 - nov - 15	0	0
COLLALTO	Controllo profondità di posa flow-line		02 - nov - 15	25 - nov - 15	0	0
COLLALTO	Verifica batterie tampone PLC compressori		02 - nov - 15	25 - nov - 15	0	0
COLLALTO	Manutenzione Motori Gruppi Elettrogeni di soccorso	NOVEMBRE	02 - nov - 15	25 - nov - 15	0	0
COLLALTO	Manutenzione Pompe acqua compressori 4HF	2015	02 - nov - 15	25 - nov - 15	0	0
COLLALTO	Manutenzione compressori 4HF		02 - nov - 15	25 - nov - 15	0	0
COLLALTO	Monitoraggio gas di scarico rigeneratori (2), caldaie (4), riscaldatori (2), termocombustori (2), mtc SAFE		02 - nov - 15	25 - nov - 15	0	0
COLLALTO	Misura impianti di messa a terra Centrale		02 - nov - 15	25 - nov - 15	0	0
COLLALTO	Misura impianti di messa a terra aree pozzo		02 - nov - 15	25 - nov - 15	0	0
COLLALTO	Verifica impianti elettrici (Atex Dpr 462/2001)		02 - nov - 15	25 - nov - 15	0	0
COLLALTO	Manutenzione Compressore SAFE		02 - nov - 15	25 - nov - 15	0	0
SAN POTITO	Manutenzione Compressori recupero gas		02 - nov - 15	25 - nov - 15	0	0
SAN POTITO	Manutenzione Pompe acqua compressori 4HG		02 - nov - 15	25 - nov - 15	0	0
SAN POTITO	Manutenzione Compressori 4HG		02 - nov - 15	25 - nov - 15	0	0
SAN POTITO	Taratura gas cromatografo + analizzatore ossigeno		02 - nov - 15	25 - nov - 15	0	0
SAN POTITO	Manutenzione Valvole (regolatrici, manuali, ecc.): ingrassaggio		02 - nov - 15	25 - nov - 15	0	0
SAN POTITO	Manutenzione analizzatore Dew-Point		02 - nov - 15	25 - nov - 15	0	0
CELLINO	Manutenzione Disoleatore impianto trattamento H2O	DICEMBRE	07 - dic - 15	11 - dic - 15	0	0
CELLINO	Monitoraggio gas di scarico caldaie, termocombustore	2015	07 - dic - 15	11 - dic - 15	0	0
CELLINO	Manutenzione COMPRESSORE N.P. 2HM		10 - mar - 16	21 - mar - 15	0	0
CELLINO	Manutenzione AIR COOLER COMPRESSORE N.P. 2HM		10 - mar - 16	21 - mar - 15	0	0
CELLINO	Stesura Rapporto protezione Catodica	MARZO	01 - mar - 16	31 - mar - 15	0	0
COLLALTO	Taratura cella di carico (dinamometro) World Weigh	2016	07 - mar - 16	11 - mar - 15	0	0
COLLALTO	Stesura Rapporto protezione Catodica		01 - mar - 16	31 - mar - 15	0	0
SAN POTITO	Manutenzione protezione Catodica		01 - mar - 16	31 - mar - 15	0	0
SAN POTITO	Manutenzione Compressori ARIA		11 - mar - 16	20 - mar - 15	0	0

* NOTA: Le attività svolte nei mesi di Aprile/Novembre si riferiscono ad interventi programmati in concomitanza delle fermate di impianto così come indicato nel "Piano di esercizio e manutenzione"

** Attività continua su base Anno Termico con emissione Relazione a cavallo delle campagne di Erogazione/Immissione