



PIANI DI ESERCIZIO e MANUTENZIONE - Programmazione anno termico 2017/2018 come da Delibera ARG/gas 596/14 Art.25 ALLA

GIACIMENTO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	MESE	INIZIO	FINE	N° DI GIORNI DI INDISPONIBILITA'	Capacità non disponibile
CELLINO	Protezioni scomparto TR 1 (6 kV)		01-apr-17	04-apr-17	4*	0
CELLINO	Protezioni scomparto TR 3 (0,4 kV)		01-apr-17	04-apr-17	4*	0
CELLINO	Protezioni scomparto TR CLI 35 (6kV)		01-apr-17	04-apr-17	4*	0
CELLINO	Rilievi termografici apparecchiature elettriche		01-apr-17	04-apr-17	4*	0
CELLINO	Manutenzione cassette MCC CLI 35		01-apr-17	04-apr-17	4*	0
CELLINO	Manutenzione BOX MT/BT CLI 35		01-apr-17	04-apr-17	4*	0
CELLINO	Manutenzione Quadri MT/BT Centrale		01-apr-17	04-apr-17	4*	0
CELLINO	Protezioni scomparto rifasamento motore 4HM		01-apr-17	04-apr-17	4*	0
CELLINO	Protezioni scomparto rifasamento motore CLI 35		01-apr-17	04-apr-17	4*	0
CELLINO	Gruppo elettrog. di Soccorso C.le		01-apr-17	04-apr-17	4*	0
CELLINO	Gruppo elettrog. di Soccorso CLI 35		01-apr-17	04-apr-17	4*	0
CELLINO	Pompe glicole per disidratazione (G401A, G401B)		01-apr-17	04-apr-17	4*	0
CELLINO	Pompa glicole per Travaso (G402B)		01-apr-17	04-apr-17	4*	0
CELLINO	COMPRESSORE N.P. 2HM		01-apr-17	04-apr-17	4*	0
CELLINO	COMPRESSORE Thomassen		01-apr-17	04-apr-17	4*	0
CELLINO	Verifica funzionalità sistemi DCS / ESD ( A cura di ditta esterna)		01-apr-17	04-apr-17	4*	0
CELLINO	Verifica funzionalità e taratura sensori gas		01-apr-17	04-apr-17	4*	0
CELLINO	Taratura sistema di misura gas di produzione ( Coll. A - Coll. F)		01-apr-17	04-apr-17	4*	0
CELLINO	Protezioni scomparto TR 2 (6 kV)		01-apr-17	04-apr-17	4*	0
CELLINO	Protezione scomparti 20 kV Cli 35		01-apr-17	04-apr-17	4*	0
CELLINO	Protezioni scomparto TR CLI 35 (0,4kV)		01-apr-17	04-apr-17	4*	0
CELLINO	Manutenzione cassette MCC centrale		01-apr-17	04-apr-17	4*	0
CELLINO	Manutenzione BOX MT/BT Centrale		01-apr-17	04-apr-17	4*	0
CELLINO	Manutenzione Quadro elettrico di prima pioggia		01-apr-17	04-apr-17	4*	0
CELLINO	Manutenzione Quadri MT/BT CLI 35		01-apr-17	04-apr-17	4*	0
CELLINO	Protezioni scomparto rifasamento motore Thomassen		01-apr-17	04-apr-17	4*	0
CELLINO	Prove isolamento cavi utenze in M.T.		01-apr-17	04-apr-17	4*	0
CELLINO	Valvole (regolatrici, manuali, ecc.): ingrassaggio		01-apr-17	04-apr-17	4*	0
CELLINO	Fuel gas di centrale: riduttori		01-apr-17	04-apr-17	4*	0
CELLINO	Manutenzione autorespiratori		01-apr-17	04-apr-17	4*	0
CELLINO	Verifica/Sostituzione batterie misuratori di flusso olio Compressori 2HM e 4HM		01-apr-17	04-apr-17	4*	0
CELLINO	Verifica impianti estinz. fissi, estintori portatili e mat. Antincendio + Sensori Fumi		01-apr-17	04-apr-17	4*	0
CELLINO	Sist. spegn. CO2 Torcia Fredda C.le.		01-apr-17	04-apr-17	4*	0
CELLINO	Sist. spegn. CO2 Torcia Fredda CLI 35.		01-apr-17	04-apr-17	4*	0
CELLINO	Verifica/Manutenzione periodica funi, catene di paranchi e carroponte		01-apr-17	04-apr-17	4*	0
CELLINO	Tarature sistema di misura gas Stock in/out"		01-apr-17	04-apr-17	4*	0
CELLINO	Manutenzione ponte radio, impianti ricetrasmittenti fissi e mobili e Combinatori telefonici		01-apr-17	04-apr-17	4*	0
CELLINO	Gradienti Statici di Press. e taratura valvole di fondo con controllo P. all' anulus		01-apr-17	04-apr-17	4*	0
CELLINO	Condizionatori centrale, cellino 35 e aree pozzo		01-apr-17	04-apr-17	4*	0
COLLALTO	Verifica funzionamento e taratura valvole di sicurezza		08-apr-17	24-apr-17	17*	0
COLLALTO	Recipienti a pressione		08-apr-17	24-apr-17	17*	0
COLLALTO	Gradienti Statici di Pressione e taratura valvole di fondo con controllo Pressioni all'Anulus		08-apr-17	24-apr-17	17*	0
COLLALTO	Protezioni scomparti 20 KV		08-apr-17	24-apr-17	17*	0
COLLALTO	Protezioni scomparto TR 1		08-apr-17	24-apr-17	17*	0
COLLALTO	Protezioni scomparto TR 2		08-apr-17	24-apr-17	17*	0
COLLALTO	Protezioni scomparto TR 3		08-apr-17	24-apr-17	17*	0
COLLALTO	Protezioni scomparto TR 4		08-apr-17	24-apr-17	17*	0
COLLALTO	Protezioni scomparto TLF 1 A/B		08-apr-17	24-apr-17	17*	0
COLLALTO	Protezioni scomparto T1 A/B		08-apr-17	24-apr-17	17*	0
COLLALTO	Protezioni scomparto T2 A/B		08-apr-17	24-apr-17	17*	0
COLLALTO	Protezioni scomparto TR 5		08-apr-17	24-apr-17	17*	0
COLLALTO	Protezioni scomparto TR 6		08-apr-17	24-apr-17	17*	0
COLLALTO	Protezioni scomparto motore FP 101		08-apr-17	24-apr-17	17*	0
COLLALTO	Protezioni scomparto motore FP 201		08-apr-17	24-apr-17	17*	0
COLLALTO	Protezioni scomparto motore FP 301		08-apr-17	24-apr-17	17*	0
COLLALTO	Protezioni scomparto motore FP 401		08-apr-17	24-apr-17	17*	0
COLLALTO	Protezioni scomparto motore M-501		08-apr-17	24-apr-17	17*	0
COLLALTO	Protezioni scomparto motore M-601		08-apr-17	24-apr-17	17*	0
COLLALTO	Protezioni scomparto rifasamento motore FP 101		08-apr-17	24-apr-17	17*	0
COLLALTO	Protezioni scomparto rifasamento motore FP 201		08-apr-17	24-apr-17	17*	0
COLLALTO	Protezioni scomparto rifasamento motore FP 301		08-apr-17	24-apr-17	17*	0
COLLALTO	Protezioni scomparto rifasamento motore FP 401		08-apr-17	24-apr-17	17*	0
COLLALTO	Protezioni scomparto rifasamento linea 400 V		08-apr-17	24-apr-17	17*	0
COLLALTO	Protezioni scomparto rifasamento motore M - 501		08-apr-17	24-apr-17	17*	0
COLLALTO	Protezioni scomparto rifasamento motore M - 601		08-apr-17	24-apr-17	17*	0
COLLALTO	Quadro VFD ( soft start) motori compressori 4HF		08-apr-17	24-apr-17	17*	0
COLLALTO	Rilievi termografici apparecchiature elettriche		08-apr-17	24-apr-17	17*	0
COLLALTO	Compressore SAFE		08-apr-17	24-apr-17	17*	0
COLLALTO	MTZ cabina elettrica 20 KV / 6 KV / 0,4 KV (centrale vecchia)		08-apr-17	24-apr-17	17*	0
COLLALTO	Manutenzione ponte radio, Rete fibra ottica, impianti ricetrasmittenti fissi e mobili		08-apr-17	24-apr-17	17*	0
COLLALTO	Pompe antincendio		08-apr-17	24-apr-17	17*	0
COLLALTO	Manutenzione gru bitrave (carri ponte box 4HF)		08-apr-17	24-apr-17	17*	0
COLLALTO	MTZ cabina elettrica 20 KV / 11 KV / 0,4 KV (centrale nuova)		08-apr-17	24-apr-17	17*	0
COLLALTO	Misura isolamento cavi utenze in M.T.		08-apr-17	24-apr-17	17*	0
COLLALTO	Strum. di sicurezza Rigeneratori , Termocombustori e Centrale		08-apr-17	24-apr-17	17*	0
COLLALTO	Strum. di controllo Rigeneratori , Termocombustori e Centrale		08-apr-17	24-apr-17	17*	0
COLLALTO	Strumentazione di sicurezza pozzi		08-apr-17	24-apr-17	17*	0
COLLALTO	Verifica funzionalità sistemi DCS / ESD		08-apr-17	24-apr-17	17*	0
COLLALTO	Verifica funzionalità e taratura sensori gas		08-apr-17	24-apr-17	17*	0
COLLALTO	Verifica funzionale valvole di blocco / depressurizzazione (SDV / BDV)		08-apr-17	24-apr-17	17*	0
COLLALTO	Prova funzionale secondo matrice causa-effetti		08-apr-17	24-apr-17	17*	0
COLLALTO	Controllo e taratura strumentazione di processo		08-apr-17	24-apr-17	17*	0
COLLALTO	Verifica impianti estinz. fissi (inergen, CO2), estintori portatili e mat. antincendio		08-apr-17	24-apr-17	17*	0
COLLALTO	Rivelatori incendio-fumi c/o Uffici + Cab. elettriche + Baie trasf. + G.E. + Sist. spegn. CO2 Cand. F.		08-apr-17	24-apr-17	17*	0
COLLALTO	Cavi termosensibili e centralina " FAS "		08-apr-17	24-apr-17	17*	0
SAN POTITO	Verifica funzionamento e taratura valvole di sicurezza		01-apr-17	07-apr-17	7*	0
SAN POTITO	Recipienti a pressione		01-apr-17	07-apr-17	7*	0
SAN POTITO	Verifica funzionalità sistemi DCS / ESD (comprese sirene centrale da PEE)		01-apr-17	07-apr-17	7*	0
SAN POTITO	Manutenzione Rete fibra ottica		01-apr-17	07-apr-17	7*	0
SAN POTITO	Gradienti Statici di Pressione e taratura valvole di fondo con controllo Pressioni all'Anulus		01-apr-17	07-apr-17	7*	0
SAN POTITO	Monitoraggio subsidenza				0**	0
SAN POTITO	Monitoraggio Satellitare				0**	0
SAN POTITO	Strum. di sicurezza Rigeneratori , Termocombustori e Centrale		01-apr-17	07-apr-17	7*	0
SAN POTITO	Verifica funzionalità e taratura sensori gas		01-apr-17	07-apr-17	7*	0
SAN POTITO	Verifica impianti estinz. fissi (inergen, CO2), estintori portatili e mat. antincendio		01-apr-17	07-apr-17	7*	0
SAN POTITO	Rivelatori incendio-fumi c/o Uffici + Cab. elettriche + Baie trasf. + G.E. + Sist. spegn. CO2 Cand. F.		01-apr-17	07-apr-17	7*	0
SAN POTITO	Cavi termosensibili e centralina " QRI "		01-apr-17	07-apr-17	7*	0
SAN POTITO	Strum. di controllo Rigeneratori , Termocombustori e Centrale		01-apr-17	07-apr-17	7*	0
SAN POTITO	Verifica funzionale valvole di blocco / depressurizzazione (SDV / BDV)		01-apr-17	07-apr-17	7*	0
SAN POTITO	Prova funzionale secondo matrice causa-effetti		01-apr-17	07-apr-17	7*	0
SAN POTITO	Manutenzione (verifica e pulizia) J BOX (Centrale e aree pozzo)		01-apr-17	07-apr-17	7*	0
SAN POTITO	Misuratori a ultrasuoni		01-apr-17	07-apr-17	7*	0
SAN POTITO	Strumentazione di sicurezza compressore P 101		01-apr-17	07-apr-17	7*	0
SAN POTITO	Strumentazione di controllo compressore P 101		01-apr-17	07-apr-17	7*	0
SAN POTITO	Strumentazione di sicurezza compressore P 201		01-apr-17	07-apr-17	7*	0
SAN POTITO	Strumentazione di controllo compressore P 201		01-apr-17	07-apr-17	7*	0
SAN POTITO	Strumentazione di misura pozzi		01-apr-17	07-apr-17	7*	0

APRILE  
2017

SAN POTITO	Controllo e taratura strumentazione di processo\sicurezza		01-apr-17	07-apr-17	7*	0
SAN POTITO	Impianto fotovoltaico e termico		01-apr-17	07-apr-17	7*	0
SAN POTITO	Strumentazione di sicurezza pozzi (includere prove su sirene da PEE)		01-apr-17	07-apr-17	7*	0
CELLINO	Misura impianti di messa a terra Centrale		01-mag-17	31-mag-17	0	0
CELLINO	Taratura esplosimetri ibridi MX6		01-mag-17	31-mag-17	0	0
CELLINO	Misura impianti di messa a terra aree pozzo Stock		01-mag-17	31-mag-17	0	0
CELLINO	Verifica impianti elettrici (ATEX, DPR 462/2001)		01-mag-17	31-mag-17	0	0
CELLINO	Compres. aria strumenti pozzi di Stock., installati al piazzale CLI 35.		01-mag-17	31-mag-17	0	0
COLLALTO	Compressori aria strumenti + Essiccatori di Centrale		01-mag-17	31-mag-17	0	0
SAN POTITO	Valutazione stato impianti (tubazioni, recipienti ecc..) per eventuale necessità di verniciatura		01-mag-17	31-mag-17	0	0
SAN POTITO	Protezione catodica metanodotti e flow lines		01-mag-17	31-mag-17	0	0
SAN POTITO	Condizionamento Aree pozzo		01-mag-17	31-mag-17	0	0
SAN POTITO	Impianto condizionamento uffici (sala controllo, cabina elettrica)		01-mag-17	31-mag-17	0	0
SAN POTITO	Taratura esplosimetro		01-mag-17	31-mag-17	0	0
SAN POTITO	Condizionamento Castel Bolognese		01-mag-17	31-mag-17	0	0
SAN POTITO	Misura impianti di messa a terra Centrale		01-mag-17	31-mag-17	0	0
SAN POTITO	Misura impianti di messa a terra aree pozzo		01-mag-17	31-mag-17	0	0
SAN POTITO	Verifica impianti elettrici (Atex Dpr 462/2001)		01-mag-17	31-mag-17	0	0
CELLINO	Taratura gascromatografo		01-giu-17	30-giu-17	0	0
CELLINO	Misura impianti di messa a terra aree pozzi di Prod.		01-giu-17	30-giu-17	0	0
CELLINO	Essiccatori Aria strumenti in centrale		01-giu-17	30-giu-17	0	0
COLLALTO	Taratura esplosimetro MX 6		01-giu-17	30-giu-17	0	0
COLLALTO	Monitoraggio acustico impianti		01-giu-17	30-giu-17	0	0
COLLALTO	Taratura esplosimetri ATX 620		01-giu-17	30-giu-17	0	0
COLLALTO	Taratura gas cromatografo UNMIG + analizzatore ossigeno		01-giu-17	30-giu-17	0	0
COLLALTO	Taratura gas cromatografo SRG		01-giu-17	30-giu-17	0	0
COLLALTO	Manutenzione analizzatore Dew-Point SRG		01-giu-17	30-giu-17	0	0
SAN POTITO	COMPRESSORI Aria		01-giu-17	30-giu-17	0	0
SAN POTITO	Manutenzione gru bitrave (carri ponte box 4HF)		01-giu-17	30-giu-17	0	0
SAN POTITO	Pompa glicole 95-G-001 A		01-giu-17	30-giu-17	0	0
SAN POTITO	Controllo profondità di posa flow-line		01-giu-17	30-giu-17	0	0
SAN POTITO	Pompa glicole 95-G-001 B		01-giu-17	30-giu-17	0	0
SAN POTITO	Pompa trasferimento glicole PG 1		01-giu-17	30-giu-17	0	0
SAN POTITO	Pompa trasferimento glicole PG 7		01-giu-17	30-giu-17	0	0
SAN POTITO	Pompe glicole aree pozzo		01-giu-17	30-giu-17	0	0
SAN POTITO	Manutenzione impianto trattamento acque di prima pioggia		01-giu-17	30-giu-17	0	0
CELLINO	Misuratore volumetrico gas strumenti		01-lug-17	31-lug-17	0	0
CELLINO	Colonna disidratazione (meccanica varia)		01-lug-17	31-lug-17	0	0
CELLINO	Manutenzione Disoleatore impianto trattamento H2O		01-lug-17	31-lug-17	0	0
CELLINO	Manutenzione rigeneratore		01-lug-17	31-lug-17	0	0
CELLINO	Manutenzione termocombustore		01-lug-17	31-lug-17	0	0
CELLINO	Monitoraggio acustico impianti		01-lug-17	31-lug-17	0	0
CELLINO	Controllo profondità di posa flow-lines		01-set-17	30-set-17	0	0
CELLINO	Gruppi di Continuità "SIEL" C.le		01-set-17	30-set-17	0	0
CELLINO	Gruppi di Continuità "SIEL" CLI 35		01-set-17	30-set-17	0	0
CELLINO	Gruppo di Continuità "SIEL" Ponte Radio CLI 32		01-set-17	30-set-17	0	0
COLLALTO	Manutenzione impianto illuminazione		01-set-17	30-set-17	0	0
CELLINO	Sostituzione linee di misura gas naturale		01-ott-17	20-ott-17	20*	0
CELLINO	COMPRESSORE N.P.4HM		21-ott-17	31-ott-17	11*	0
CELLINO	Strumentazione di sicurezza compressore 4HM EK3		21-ott-17	31-ott-17	11*	0
CELLINO	Strumentazione di controllo compressore 4HM EK3		21-ott-17	31-ott-17	11*	0
CELLINO	Strumentazione di sicurezza compressore Thomassen EK2		21-ott-17	31-ott-17	11*	0
CELLINO	Strumentazione di controllo compressore Thomassen EK2		21-ott-17	31-ott-17	11*	0
CELLINO	Strumentazione di sicurezza compressore 2HM CLI 35		21-ott-17	31-ott-17	11*	0
CELLINO	Strumentazione di controllo compressore 2HM CLI 35		21-ott-17	31-ott-17	11*	0
CELLINO	Strumentazione di sicurezza compressore OA/1 EK1		21-ott-17	31-ott-17	11*	0
CELLINO	Strumentazione di controllo compressore OA/1 EK1		21-ott-17	31-ott-17	11*	0
CELLINO	Manutenzione (verifica e pulizia) J BOX (Centrale e aree pozzo)		21-ott-17	31-ott-17	11*	0
CELLINO	Strum. di sicurezza Rigeneratore, Termocombustore e Centrale		21-ott-17	31-ott-17	11*	0
CELLINO	Strum. di controllo Rigeneratori, Termocombustori e Centrale		21-ott-17	31-ott-17	11*	0
CELLINO	Strumentazione di sicurezza Pozzi di Produzione (PHSL)		21-ott-17	31-ott-17	11*	0
CELLINO	Prova funzionale secondo matrice Causa-Effetti Pozzi di Produzione (SDV)		21-ott-17	31-ott-17	11*	0
CELLINO	Strumentazione di sicurezza Centrale e Pozzi Stock (PT,PHSL-LI)		21-ott-17	31-ott-17	11*	0
CELLINO	Cavi termosensibili e centralina " FAS " C.le + CLI 35		21-ott-17	31-ott-17	11*	0
CELLINO	Motore Gruppo Elettrogeno di soccorso Cellino 35		21-ott-17	31-ott-17	11*	0
CELLINO	Pompa antincendio		21-ott-17	31-ott-17	11*	0
CELLINO	Valutazione stato impianti (tubazioni, recipienti, WH, ecc..) per eventuale necessità di verniciatura		21-ott-17	31-ott-17	11*	0
CELLINO	Verifica/Manutenzione PLC compressori N. Pignone 2HM - N. Pignone 4HM - Thomassen CHS-4		21-ott-17	31-ott-17	11*	0
CELLINO	Verifica funzionalità e taratura sensori gas		21-ott-17	31-ott-17	11*	0
CELLINO	Cavi termosensibili e centralina " FAS "		21-ott-17	31-ott-17	11*	0
CELLINO	Verifica funzionamento e taratura valvole di sicurezza		21-ott-17	31-ott-17	11*	0
CELLINO	Prova funzionale secondo matrice causa-effetti Pozzi Stock (SDV, BDV ECC.)		21-ott-17	31-ott-17	11*	0
CELLINO	Prova funzionale secondo matrice causa-effetti Centrale (SDV, BDV ECC.)		21-ott-17	31-ott-17	11*	0
CELLINO	Verifica funzionalità sistemi DCS / ESD (A cura di Emerson)		21-ott-17	31-ott-17	11*	0
CELLINO	Verifica impianti estinz. fissi, estintori portatili e mat. Antincendio + Sensori Fumi		21-ott-17	31-ott-17	11*	0
COLLALTO	Impianto fotovoltaico e termico		15-ott-17	31-ott-17	17*	0
COLLALTO	Brucciato, fotocellula ed accenditore rigeneratori		15-ott-17	31-ott-17	17*	0
COLLALTO	Brucciato, fotocellula ed accenditore termocombustori		15-ott-17	31-ott-17	17*	0
COLLALTO	Strum. di sicurezza Rigeneratori, Termocombustori e Centrale		15-ott-17	31-ott-17	17*	0
COLLALTO	Strumentazione di sicurezza pozzi		15-ott-17	31-ott-17	17*	0
COLLALTO	Verifica funzionalità sistemi DCS / ESD		15-ott-17	31-ott-17	17*	0
COLLALTO	Verifica funzionalità e taratura sensori gas		15-ott-17	31-ott-17	17*	0
COLLALTO	Prova funzionale secondo matrice causa-effetti		15-ott-17	31-ott-17	17*	0
COLLALTO	Verifica impianti estinz. fissi (inergen, CO2), estintori portatili e mat. antincendio		15-ott-17	31-ott-17	17*	0
COLLALTO	Rivelatori incendio-fumi c/o Uffici + Cab. elettriche + Baie trasf. + G.E. + Sist. spegn. CO2 Cand. F.		15-ott-17	31-ott-17	17*	0
COLLALTO	Cavi termosensibili e centralina " FAS "		15-ott-17	31-ott-17	17*	0
COLLALTO	Gradienti Statici di Pressione e taratura valvole di fondo con controllo Pressioni all'Anulus		15-ott-17	31-ott-17	17*	0
COLLALTO	Motori Gruppi Elettrogeni di soccorso		15-ott-17	31-ott-17	17*	0
COLLALTO	Gruppi elettrogeni di Soccorso		15-ott-17	31-ott-17	17*	0
COLLALTO	Termocombustore BR 4, Ventilatore di raffreddamento K 1		15-ott-17	31-ott-17	17*	0
COLLALTO	Termocombustore BR 4, Ventilatore di miscelazione K 2		15-ott-17	31-ott-17	17*	0
COLLALTO	Termodistruttore 55-FJ-001		15-ott-17	31-ott-17	17*	0
COLLALTO	Riscaldatori		15-ott-17	31-ott-17	17*	0
COLLALTO	Strumentazione di sicurezza compressore P 101		15-ott-17	31-ott-17	17*	0
COLLALTO	Strumentazione di controllo compressore P 101		15-ott-17	31-ott-17	17*	0
COLLALTO	Strumentazione di sicurezza compressore P 201		15-ott-17	31-ott-17	17*	0
COLLALTO	Strumentazione di controllo compressore P 201		15-ott-17	31-ott-17	17*	0
COLLALTO	Strumentazione di sicurezza compressore P 301		15-ott-17	31-ott-17	17*	0
COLLALTO	Strumentazione di controllo compressore P 301		15-ott-17	31-ott-17	17*	0
COLLALTO	Strumentazione di sicurezza compressore P 401		15-ott-17	31-ott-17	17*	0
COLLALTO	Strumentazione di controllo compressore P 401		15-ott-17	31-ott-17	17*	0
COLLALTO	Strumentazione di sicurezza compressore P 501		15-ott-17	31-ott-17	17*	0
COLLALTO	Strumentazione di controllo compressore P 501		15-ott-17	31-ott-17	17*	0
COLLALTO	Strumentazione di sicurezza compressore P 601		15-ott-17	31-ott-17	17*	0
COLLALTO	Strumentazione di controllo compressore P 601		15-ott-17	31-ott-17	17*	0
COLLALTO	Strumentazione di sicurezza compressore SAFE		15-ott-17	31-ott-17	17*	0
COLLALTO	Strumentazione di controllo compressore SAFE		15-ott-17	31-ott-17	17*	0
COLLALTO	Strumentazione di misura pozzi		15-ott-17	31-ott-17	17*	0
COLLALTO	Tarature misura gas INVIO A R.N. ex coll. 8" liv. "A"		15-ott-17	31-ott-17	17*	0
COLLALTO	Tarature misura gas INVIO A R.N. ex coll. 6" liv. "E"		15-ott-17	31-ott-17	17*	0
COLLALTO	Tarature misura gas INVIO A R.N. met. 8"		15-ott-17	31-ott-17	17*	0
COLLALTO	Tarature misura gas ARRIVO DA R.N. ex coll. 8" liv. "A"		15-ott-17	31-ott-17	17*	0
COLLALTO	Tarature misura gas ARRIVO DA R.N. ex coll. 6" liv. "E"		15-ott-17	31-ott-17	17*	0
COLLALTO	Tarature misura gas ARRIVO DA R.N. met. 8"		15-ott-17	31-ott-17	17*	0

COLLALTO	Tarature misura fiscale gas POZZO CN 5			15-ott-17	31-ott-17	17*	0
COLLALTO	Tarature misura fiscale gas INVIO A STOCK COLL. 16" liv. "A + E"			15-ott-17	31-ott-17	17*	0
COLLALTO	Tarature misura fiscale gas ESTRAZ. DA STOCK COLL. 16" liv. "A + E"			15-ott-17	31-ott-17	17*	0
COLLALTO	Tarature misura gas ARRIVO R.N. met. 24"			15-ott-17	31-ott-17	17*	0
COLLALTO	Tarature misura gas INVIO R.N. met. 24"			15-ott-17	31-ott-17	17*	0
COLLALTO	Tarature misura gas autoconsumi centrale new + old			15-ott-17	31-ott-17	17*	0
SAN POTITO	Strum. di sicurezza Rigeneratori , Termocombustori e Centrale			05-ott-17	15-ott-17	11*	0
SAN POTITO	Strumentazione di sicurezza pozzi (includere prove su sirene da PEE)			05-ott-17	15-ott-17	11*	0
SAN POTITO	Verifica funzionalità sistemi DCS / ESD (comprese sirene centrale da PEE)			05-ott-17	15-ott-17	11*	0
SAN POTITO	Verifica funzionalità e taratura sensori gas			05-ott-17	15-ott-17	11*	0
SAN POTITO	Verifica funzionale valvole di blocco / depressurizzazione (SDV / BDV)			05-ott-17	15-ott-17	11*	0
SAN POTITO	Prova funzionale secondo matrice causa-effetti			05-ott-17	15-ott-17	11*	0
SAN POTITO	Controllo e taratura strumentazione di processo\sicurezza			05-ott-17	15-ott-17	11*	0
SAN POTITO	Verifica impianti estinz. fissi (inergen, CO2), estintori portatili e mat. antincendio			05-ott-17	15-ott-17	11*	0
SAN POTITO	Rivelatori incendio-fumi c/o Uffici + Cab. elettriche + Baie trasf. + G.E. + Sist. spegn. CO2 Cand. F.			05-ott-17	15-ott-17	11*	0
SAN POTITO	Cavi termosensibili e centralina " QRI "			05-ott-17	15-ott-17	11*	0
SAN POTITO	Gradienti Statici di Pressione e taratura valvole di fondo con controllo Pressioni all'Anulus			05-ott-17	15-ott-17	11*	0
SAN POTITO	Tarature misura gas INTERCONSSIONE DA STOCCAGGIO (CASTELBOLOGNESE)			05-ott-17	15-ott-17	11*	0
SAN POTITO	Tarature misura gas INTERCONSSIONE IN STOCCAGGIO (CASTELBOLOGNESE)			05-ott-17	15-ott-17	11*	0
SAN POTITO	Tarature misura fiscale gas INVIO A STOCK (UNMIG)			05-ott-17	15-ott-17	11*	0
SAN POTITO	Tarature misura fiscale gas ESTRAZ. DA STOCK (UNMIG)			05-ott-17	15-ott-17	11*	0
SAN POTITO	Tarature misura fiscale Erogazione Pozzo S.Potito A1Dir (UNMIG)			05-ott-17	15-ott-17	11*	0
SAN POTITO	Tarature misura fiscale Immissione Pozzo S.Potito A1Dir (UNMIG)			05-ott-17	15-ott-17	11*	0
SAN POTITO	Tarature misura gas autoconsumi			05-ott-17	15-ott-17	11*	0
SAN POTITO	Pompe acqua compressori 4HG			05-ott-17	15-ott-17	11*	0
SAN POTITO	Termodistruttore 55-FJ-001			05-ott-17	15-ott-17	11*	0
SAN POTITO	Riscaldatore			05-ott-17	15-ott-17	11*	0
SAN POTITO	Brucciatores, fotocellula ed accenditore rigeneratori			05-ott-17	15-ott-17	11*	0
SAN POTITO	Brucciatores, fotocellula ed accenditore termocombustori			05-ott-17	15-ott-17	11*	0
SAN POTITO	Manutenzione impianto illuminazione			05-ott-17	15-ott-17	11*	0
CELLINO	Rilevatore Dew-Point			01-nov-17	30-nov-17	0	0
CELLINO	Analisi e determinazione C.E.R. acque di strato e fossa IMHOFF + rifiuti vari			01-nov-17	30-nov-17	0	0
COLLALTO	Gruppi di Continuità "RIELLO" + Batterie			01-nov-17	30-nov-17	0	0
COLLALTO	Gruppi di Continuità "ASTRID" + Batterie			01-nov-17	30-nov-17	0	0
COLLALTO	Pompa glicole 95-G-001 A			01-nov-17	30-nov-17	0	0
COLLALTO	Pompa glicole 95-G-001 B			01-nov-17	30-nov-17	0	0
COLLALTO	Pompa trasferimento glicole PG 1			01-nov-17	30-nov-17	0	0
COLLALTO	Pompa trasferimento glicole PG 7			01-nov-17	30-nov-17	0	0
COLLALTO	Pompe glicole aree pozzo			01-nov-17	30-nov-17	0	0
COLLALTO	Controllo profondità di posa flow-line			01-nov-17	30-nov-17	0	0
COLLALTO	COMPRESSORE P. 601			01-nov-17	30-nov-17	0	0
COLLALTO	COMPRESSORE P. 501			01-nov-17	30-nov-17	0	0
COLLALTO	Monitoraggio subsidenza			01-nov-17	30-nov-17	0	0
COLLALTO	Monitoraggio Sismica					0**	0
COLLALTO	Compressori recupero gas			01-nov-17	30-nov-17	0	0
COLLALTO	Pompe acqua compressori 4HF			01-nov-17	30-nov-17	0	0
COLLALTO	Manutenzione (verifica e pulizia) J BOX (Centrale e aree pozzo)			01-nov-17	30-nov-17	0	0
COLLALTO	Verifica batterie tampone PLC compressori			01-nov-17	30-nov-17	0	0
COLLALTO	Compressori aria strumenti aree pozzo			01-nov-17	30-nov-17	0	0
COLLALTO	Misura impianti di messa a terra Centrale			01-nov-17	30-nov-17	0	0
COLLALTO	Misura impianti di messa a terra aree pozzo			01-nov-17	30-nov-17	0	0
COLLALTO	Verifica impianti elettrici ( ATEX Dpr 462/2001)			01-nov-17	30-nov-17	0	0
COLLALTO	Monitoraggio gas di scarico rigeneratori (2), caldaie (4), riscaldatori (2), termocombustori (2), mtc SAFE			01-nov-17	30-nov-17	0	0
SAN POTITO	Compressori recupero gas			01-nov-17	30-nov-17	0	0
SAN POTITO	COMPRESSORE P. 101			01-nov-17	30-nov-17	0	0
SAN POTITO	COMPRESSORE P. 201			01-nov-17	30-nov-17	0	0
SAN POTITO	Taratura gas cromatografo + analizzatore ossigeno			01-nov-17	30-nov-17	0	0
SAN POTITO	Manutenzione analizzatore Dew-Point		DICEMBRE 2017	01-nov-17	30-nov-17	0	0
CELLINO	Monitoraggio gas di scarico caldaie, termocombustore			01-dic-17	31-dic-17	0	0
CELLINO	Emissione rapporto protezione catodica			01-mar-18	31-mar-18	0	0
CELLINO	Verifica funzionamento e taratura valvole di sicurezza			01-mar-18	31-mar-18	0	0
CELLINO	Recipienti a pressione			01-mar-18	31-mar-18	0	0
COLLALTO	Emissione rapporto protezione catodica			01-mar-18	31-mar-18	0	0
COLLALTO	Taratura cella di carico (dinamometro) World Weigh			01-mar-18	31-mar-18	0	0
COLLALTO	Verifica funzionamento e taratura valvole di sicurezza			01-mar-18	31-mar-18	0	0
COLLALTO	Recipienti a pressione			01-mar-18	31-mar-18	0	0
SAN POTITO	Emissione rapporto protezione catodica			01-mar-18	31-mar-18	0	0
SAN POTITO	Verifica funzionamento e taratura valvole di sicurezza			01-mar-18	31-mar-18	0	0
SAN POTITO	Recipienti a pressione			01-mar-18	31-mar-18	0	0

\* NOTA: Le attività svolte nei mesi di Aprile/Novembre si riferiscono ad interventi programmati in concomitanza delle fermate di impianto così come indicato nel "Piano di esercizio e manutenzione"